

工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P11）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
5/18	(月)	導杭撤去	南港	5/25	(月)	間詰コンクリート型枠組立	南港
5/19	(火)	1段目支保工設置	南港	5/26	(火)	間詰コンクリート打設	南港
5/20	(水)	1段目支保工設置	南港	5/27	(水)	鋼管矢板内掘削	南港
5/21	(水)	1段目支保工設置	南港	5/28	(木)	鋼管矢板内掘削	南港
5/22	(金)	間詰コンクリート型枠組立	南港	5/29	(金)	鋼管矢板内掘削	南港
5/23	(土)	休工	—	5/30	(土)	休工	—
5/24	(日)	休工	—	5/31	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：若築・吉田特定建設工事共同企業体（099-299-8075）