

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



護岸上（上部工コンクリート）の作業で

9月下旬ごろまで起重機船で型枠脱組作業、生コン車とポンプ車の積込を行い、船上より打設作業を行います。
（※上部コンクリート残り3回打設で打設作業は完了）

作業内容によっては、騒音が発生し不快な思いをされる場合がございます。

極力、音の発生防止に努めながら作業を行いますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

施工箇所

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/7	月	型枠作業	南港	9/14	月	型枠作業	南港
9/8	火	型枠作業	南港	9/15	火	捨石②荒均し検査	南港
9/9	水	捨石②荒均し 自主出来形検測	南港	9/16	水	型枠作業	南港
9/10	木	上部工 コンクリート打設 2/4スパン	南港	9/17	木	上部工 コンクリート打設 3/4スパン	南港
9/11	金	振替休工	南港	9/18	金	型枠作業	南港
9/12	土	休工	—	9/19	土	休工	—
9/13	日	休工	—	9/20	日	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：株式会社渡辺組 現場代理人（坂元 080-5871-0548）

