

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【 作業予定表 】

コンクリート打設



型枠組立



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
12月16日	月	上部工 型枠外し	12月23日	月	基礎捨石② 荒均し
12月17日	火	上部工 美装・片付け 基礎捨石② 荒均し	12月24日	火	基礎捨石② 荒均し
12月18日	水	基礎捨石② 荒均し	12月25日	水	基礎捨石② 荒均し 出来形測定
12月19日	木	基礎捨石② 荒均し	12月26日	木	基礎捨石② 荒均し出来形検査
12月20日	金	基礎捨石② 荒均し	12月27日	金	清掃・片付け(午前) (午後から休工)
12月21日	土	休工	12月28日	土	休工
12月22日	日	休工	12月29日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 ※使用船舶は南港へ係留				



株式会社 森山(清)組

TEL 099-252-1313



MORIYAMASEIGUMI