

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P2）工事



2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/20	(月)	型枠組立	P2	4/27	(月)	躯体コンクリート打設	P2
4/21	(火)	型枠組立	P2	4/28	(火)	躯体コンクリート養生	P2
4/22	(火)	型枠組立	P2	4/29	(水)	休工	—
4/23	(木)	休工	—	4/30	(木)	躯体コンクリート養生	P2
4/24	(金)	躯体コンクリート打設準備	P2	5/1	(金)	休工	P2
4/25	(土)	休工	—	5/2	(土)	休工	—
4/26	(日)	躯体コンクリート打設準備	—	5/3	(日)	休工	—
備考	作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。						

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（090-1253-8296）