

工事名：令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区) 臨港道路護岸築造工事

株式会社 渡辺組 2週間作業予定表



護岸基礎部分の捨石均し作業を引き続き行っております。
また7月20日より行いました護岸本体据付（セーブロック）は無事終了し、以降はブロック内に中詰石を投入後均し作業を行い蓄コンクリート打設行います。
起重機船に生コン車とポンプ車を積込、船上より打設を行います。
(※9月中も打設作業を行います。)
騒音が発生し不快な思いをされる場合がございます。
極力、音の発生防止に努めながら作業を行いますので何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

施工箇所

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/27	月	中詰石均し	—	8/3	月	上部工 コンクリート打設	※南港 出入港予定
7/28	火	中詰石均し	—	8/4	火	捨石荒均し	—
7/29	水	振替休工	—	8/5	水	捨石荒均し	—
7/30	木	振替休工	—	8/6	木	捨石荒均し	—
7/31	金	捨石荒均し	—	8/7	金	捨石荒均し	—
8/1	土	休工	—	8/8	土	休工	—
8/2	日	休工	—	8/9	日	休工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候等の影響により、作業日および作業内容が変更となる場合がございます。					

連絡先：株式会社渡辺組 現場代理人（坂元 080-5871-0548）

