

## 週間作業予定表



### 基礎工

井筒内掘削



橋脚を造る空間を確保するため、『鋼管矢板井筒』の中の海底を掘り下げます。掘り出された土砂は所定場所に適切に処理します。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/10	(月)	基礎工：海上作業 井筒内掘削段取り	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
4/11	(火)	基礎工：海上作業 井筒内掘削、掘削土海上運搬・揚土	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
4/12	(水)	基礎工：海上作業 井筒内掘削、掘削土海上運搬・揚土、突棒探査	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
4/13	(水)	基礎工：海上作業 井筒内掘削、掘削土海上運搬・揚土、突棒探査	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
4/14	(金)	基礎工：海上作業 井筒内掘削、掘削土海上運搬・揚土、突棒探査	海上(P3)に係留 夜間は南港へ移動
4/15	(土)	お休み	南港に係留
4/16	(日)	お休み	南港に係留
備考			