

工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
9月23日	月	休工	9月30日	月	基礎工 雑石投入
9月24日	火	基礎工 準備	10月1日	火	基礎工 雑石投入
9月25日	水	基礎工 準備	10月2日	水	基礎工 丁張設置
9月26日	木	基礎工 投入箇所竹入れ	10月3日	木	基礎工 本均し
9月27日	金	基礎工 雑石投入	10月4日	金	基礎工 本均し
9月28日	土	休工	10月5日	土	休工
9月29日	日	休工	10月6日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				